แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน		**247,316,800**	**207,692,000.00**					**6,952,600**	**200,739,400**	
1	**โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**131,762,000**	**106,468,000.00**					**3,392,500**	**103,075,500**	
	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน		**131,762,000**	**106,468,000.00**					**3,392,500**	**103,075,500**	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน – อำเภอกัลยานิวัฒนา – อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร	30,000,000	29,500,000.00	ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2569		✓		3,392,500.00	26,107,500	**อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 68** - ลงนามในสัญญาวันที่ 19 ธ.ค. 68 ร่วมกับ หจก.ปางมะผ้า โฮมโซลูชั่น - PO วันที่ 6 ม.ค. 69 วงเงิน 29,500,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 3,392,500 บาท **ผลการดำเนินงาน 45%**
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลแม่ฮี้ - ตำบลโป่งสา ช่วง กม. 13+000 กม. 20+000 หย่อมบ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ บ้านแม่เหมืองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35,000 ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35,000 ตารางเมตร	30,000,000	25,450,000.00	ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	25,450,000.00	**อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 68** - ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ธ.ค. 68 ร่วมกับ บจก.สุภาพนา - PO วันที่ 6 ม.ค. 69 วงเงิน 25,450,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง **ผลการดำเนินงาน 5%**
	กิจกรรมย่อยที่ 3 ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (บ้านโพซอ ถึง หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง) ระหว่างหย่อมบ้านแม่แพะ (ห้วยป่าเป้า) - หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง บ้านสล่าเชียงดอง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 5,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,500 ตารางเมตร ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 5,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,500 ตารางเมตร	21,491,000	16,998,000.00	ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 1 ธันวาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	16,998,000.00	- ขอเปลี่ยนแปลงรานละเอียดโครงการ กบจ. 5/2568 เมื่อ 16 กันยายน 2568 - สงป.เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 - อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 68 - ลงนาม วันที่ 31 มี.ค. 69 วงเงิน 16,998,000 บาท และแจ้ง PO เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	กิจกรรมย่อยที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางตรวจการณ์ห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	25,000,000	20,720,000	ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	20,720,000	**อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68** - คาดว่าจะลงนามในสัญญา 1 เมษายน 2569 ร่วมกับบริษัท สุภาพนา จำกัด เสนอราคา 20,720,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลักบ้านผาสำราญ หมู่ที่ 6 ถึงทางแยกบ้านห้วยหมี หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 4,470.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,880 ตารางเมตร ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 4,470.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,880 ตารางเมตร	25,271,000	13,800,000.00	ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	13,800,000.00	- ขอเปลี่ยนแปลงรานละเอียดโครงการ กบจ. 5/2568 เมื่อ 16 ก.ย. 68 - สงป.เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 68 - อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 68 - ลงนามในสัญญาวันที่ 12 ก.พ. 69 และแจ้ง PO ในวันที่ 16 ก.พ. 69 - อยู่ระหว่างดำเนินการ **ผลการดำเนินงาน 5%**

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
2	**โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**6,000,000**	**5,290,000.00**					**793,500.00**	**4,496,500**	
	กิจกรรมหลัก : พัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร		**6,000,000**	**5,290,000.00**					**793,500.00**	**4,496,500**	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไปศูนย์เรียนรู้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,394.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,749 ตารางเมตร ค้นหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 560.00 เมตร รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 845.00 เมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,394.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,749 ตารางเมตร ค้นหินคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 560.00 เมตร รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 845.00 เมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม	6,000,000	5,290,000.00	ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2569		✓		793,500.00	4,496,500	**อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 68** - ลงนามสัญญา ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 68 ร่วมกับ หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง วงเงิน 5,290,000 บาท - PO วันที่ 6 ม.ค. 69 วงเงิน 5,290,000 บาท - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 793,500 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง **ผลการดำเนินงาน 10%**
3	**โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรระหว่างหมู่บ้านและตำบลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**10,000,000**	**8,200,000.00**					**-**	**8,200,000.00**	
	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างถนนสายรองระหว่างหมู่บ้านและตำบล		**10,000,000**	**8,200,000.00**					**-**	**8,200,000.00**	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เป็นช่วง) สายทางบ้านก็ดสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,383.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,915 ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 2,383.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,915 ตารางเมตร	10,000,000	8,200,000.00	ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	8,200,000.00	**อนุมัติโครงการและมอบอำนาจ 29 ต.ค. 68** - ลงนามในสัญญา วันที่ 31 มี.ค. 69 วงเงิน 8,200,000 บาท และแจ้ง PO เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 69 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	**โครงการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**37,304,100**	**33,644,000.00**					**2,766,600.00**	**30,877,400**	
	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างถนนสายรองเพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง		**37,304,100**	**33,644,000.00**					**2,766,600.00**	**30,877,400**	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 68**
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 30-010 ทางหลวง 1095- บ้านน้ำปลามุง ตอนบ้านดอยผีลู บ้านน้ำปลามุง (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม.15+032 --กม. 18+392 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.18 เมตร ระยะทาง 3,360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มส.ถ. 30-010 ทางหลวง 1095- บ้านน้ำปลามุง ตอนบ้านดอยผีลู บ้านน้ำปลามุง (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม.15+032 --กม. 18+392 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.18 เมตร ระยะทาง 3,360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร	18,856,100	15,200,000.00	ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	15,200,000.00	ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ธ.ค. 68 ร่วมกับ บริษัทอัครโยธิน จำกัด วงเงิน 15,200,000 บาท - PO วันที่ 30 ธ.ค. 68 วงเงิน 15,200,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง **ผลการดำเนินงาน 51%**
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ-หย่อมบ้านน้ำปลามุง (บ้านดอยผีลู) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,891.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,564 ตารางเมตร	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเหนือ-หย่อมบ้านน้ำปลามุง (บ้านดอยผีลู) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,891.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,564 ตารางเมตร	18,448,000	18,444,000.00	ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2569		✓		2,766,600.00	15,677,400	ลงนามในสัญญาวันที่ 17 ธ.ค. 68 ร่วมกับ กิจการร่วมค้า ลานนาและกองลมก่อสร้าง วงเงิน 18,444,000 บาท - PO วันที่ 30 ธ.ค. 68 วงเงิน 18,444,000 บาท - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 2,766,600 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง **ผลการดำเนินงาน 5%**

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
5	**โครงการพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**33,288,000**	**28,090,000.00**						**28,090,000**	
	กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการท่องเที่ยว		**33,288,000**	**28,090,000.00**						**28,090,000**	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 68**
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่ารักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดป่ารักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	3,000,000	2,390,000.00	ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ถึง 23 เมษายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	2,390,000.00	- ลงนามในสัญญาวันที่ 24 ธ.ค. 68 ร่วมกับ หจก.กอล์ฟ กรุ๊ป วงเงิน 2,390,000 บาท - PO วันที่ 30 ธ.ค. 68 วงเงิน 2,390,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง **ผลการดำเนินงาน 75%**
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ อ่างที่ 2 และ 3 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอ่างเก็บน้ำ อ่างที่ 2 และ 3 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,620.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,720 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	12,000,000	10,250,000.00	ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	10,250,000.00	- ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ธ.ค. 68 ร่วมกับ บริษัท สุภาพนา จำกัด วงเงิน 10,250,000 บาท - PO วันที่ 30 ธ.ค. 68 วงเงิน 10,250,000 บาท - อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ และจังหวัดตวจเอกสารเบิกล่วงหน้า ร้อยละ 15 จำนวน 1,537,500 บาท **ผลการดำเนินงาน 25%**
	กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางมสถ. 36-005 แยกทางหลวงชนบท มส.3004 - บ้านเครอะบอ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สามแลบ - เขตติดต่อตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,600 ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางมสถ.36-005 แยกทางหลวงชนบท มส.3004 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,600 ตารางเมตร	18,288,000	15,450,000.00	ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	15,450,000.00	- ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ธ.ค. 68 ร่วมกับ บริษัท สุภาพนา จำกัด วงเงิน 15,450,000 บาท - PO วันที่ 30 ธ.ค. 68 วงเงิน 15,450,000 บาท - อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ และเตรียมเอกสารเบิกล่วงหน้า ร้อยละ 15 **ผลการดำเนินงาน 34%**
6	**โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**28,962,700**	**26,000,000**						**26,000,000**	
	กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก		**28,962,700**	**26,000,000**						**26,000,000**	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 68**
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid บ้านหนองขาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid	9,495,100	8,500,000.00	ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	8,500,000.00	ลงนามในสัญญา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 ร่วมกับ บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PO วันที่ 23 มี.ค. 69 วงเงิน 8,500,000 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid บ้านโพซอ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid	19,467,600	17,500,000.00	ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	17,500,000.00	ลงนามในสัญญา ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569 ร่วมกับ บริษัท ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด PO วันที่ 23 มี.ค. 69 วงเงิน 17,500,000 บาท
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน		**5,477,100**						**820,300**	**4,656,800**	

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
7	**โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ**		**5,477,100**						**820,300**	**4,656,800**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน		**4,425,400**						**127,600**	**4,297,800**	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 69**
		1. ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ 7 ครั้ง	76,500	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569	✓			11,000.00	65,500.00	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่าเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 11,000 บาท
		2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดแม่ฮ่องสอน	104,100	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	104,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงเชิงรุกในระดับอำเภอ	163,200	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569	✓			116,600	46,600.00	- ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่าเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 116,600 บาท
		4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายลาดตระเวนเฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนป่าอนุรักษ์ 7 ครั้ง/ป่าสงวนแห่งชาติ 7 ครั้ง	582,400	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	582,400	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		5. การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า - สนับสนุนการตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด เฝ้าระวังคนเข้าออกพื้นที่ป่า และการลาดตระเวน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอำเภอปาย - กิจกรรมลาดตระเวนดับไฟในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงเกิดไฟป่าที่อยู่ติดป่าโดยการมีส่วนร่วมของ	3,360,000	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	3,360,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		6. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ระดับอำเภอ	139,200	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	139,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดการไฟป่าและหมอกควันโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBFFM)	กิจกรรมอบรมหมู่บ้านเป้าหมายที่มีความเสี่ยงเกิดไฟป่า	600,100	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	✓			600,100.00	-	****ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว****
	กิจกรรมหลักที่ 3 การปฏิบัติการลดผลกระทบจากสาธารณภัยหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5	1. กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตพื้นที่ชุมชน 2. กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟป่าและเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน	451,600	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		92,600.00	359,000.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 92,600 บาท
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต		**1,865,500**						**1,630,392**	**235,108**	

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
8	**โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**679,600**						**549,492.30**	**130,107.70**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประชาชน นักเรียน จำนวน 1,200 คน มีทักษะในการป้องกันการฆ่าตัวตายและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง บุคคลอื่นในครอบครัว และชุมชน	491,600	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569	✓			465,492.30	26,107.70	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**
	กิจกรรมหลักที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในชุมชน สำหรับประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียสูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียสูง มีองค์ความรู้ในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลอื่นในครอบครัว และชุมชน	188,000	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		84,000.00	104,000.00	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68** - จะดำเนินการในช่วง เดือนสิงหาคม 2569 - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 84,000 บาท
9	**โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**1,185,900**	-					**1,080,900.00**	**105,000.00**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O – NET) และการประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศ (PISA) ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 3,000 คน ได้รับการสอนเสริมเพิ่มพูนความรู้การเรียนการสอนตามรายวิชา	300,000	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	✓			300,000.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
	กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเป็นฐานในการพัฒนา	1. การเข้าค่ายนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก โดยภาคีเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่ 2. การจัดมหกรรมวิชาการ “MHS 1 Teacher Awards”เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	885,900	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	✓			780,900	105,000.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 780,900 บาท

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาอาชีพและรายได้		**21,042,200**						**6,471,058.00**	**12,303,636.00**	
10	**โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ปี 2569 - 2570 (ด้านพืช)**		**2,162,500**				-		**1,735,980.00**	**426,520.00**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดถั่วลิสง		**1,028,600**				-		**952,030.00**	**76,570.00**	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าถั่วลิสงลายเสือ	เกษตรกร จำนวน 30 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่หนุนเสริมกระบวนการผลิต	80,000	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			26,640.00	53,360.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 26,640 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงลายเสือเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์	เกษตรกร จำนวน 140 ราย ได้รับการถ่ายทอดความรู้การปลูกถั่วลิสงลายเสือที่มีประสิทธิภาพ	750,000	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			737,900.00	12,100.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 (ถั่วลายเสือ)	ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 (ถั่วลายเสือ) จำนวน 500 กิโลกรัม	77,740	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			72,800.00	4,940.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมย่อยที่ 4 การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงลายเสือ	เกษตรกร จำนวน 20 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงลายเสือ	28,040	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			26,070.00	1,970.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมย่อยที่ 5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ในการจัดการถั่วลิสงให้ปลอดภัยจากสารพิษจากเชื้อรา	เกษตรกร จำนวน 20 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการถั่วลิสงให้ปลอดภัยจากสารพิษจากเชื้อรา	70,520	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			68,370.00	2,150.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมย่อยที่ 6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ในการจัดการถั่วลิสงตรวจสอบคัดเลือกพันธุ์ปน	เกษตรกร จำนวน 20 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการถั่วลิสงตรวจสอบคัดเลือกพันธุ์ปน	22,300	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			20,250.00	2,050.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมหลักที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกระเทียม		**155,900**	-					**79,320.00**	**76,580.00**	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 แปลงต้นแบบการผลิตกระเทียม และผลิตภัณฑ์กระเทียมคุณภาพดี ตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์	1. เกษตรกร จำนวน 20 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการแปลงเพื่อเข้าสู่มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 2. เกษตรกร จำนวน 5 คน มีแปลงต้นแบบไว้เป็นที่ศึกษาความรู้ จำนวน 0.5 ไร่	66,300	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			59,720.00	6,580.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและยกระดับการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป "3สหายใจกระเทียม"	สหกรณ์เป้าหมาย จำนวน 20 คน ได้รับการส่งเสริมและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	89,600	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2569		✓		19,600.00	70,000.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 19,600 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดกาแฟ		**572,900**						**507,230.00**	**65,670.00**	
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง □	เกษตรกร จำนวน 175 คน ได้รับการการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟบนพื้นที่สูง	530,900	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			507,230.00	23,670.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 68 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 507,230 บาท
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนากาแฟอัตลักษณ์เมืองสามหมอกเพื่อยกระดับสู่กาแฟพรีเมี่ยมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	1. ผลิตต้นกล้าอะราบิกาพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 7,000 ต้น 2. เกษตรกร จำนวน 20 ราย ได้รับการสนับสนุนต้นกล้าอะราบิกาพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร	42,000	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	42,000	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 68 อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	กิจกรรมหลักที่ 4 ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง		**405,100**						**197,400.00**	**207,700**	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68**
	กิจกรรมย่อยที่ 1 การส่งเสริมการผลิตอะโวคาโดคุณภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เกษตรกร จำนวน 400 คน ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตอะโวคาโดคุณภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน	226,200	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569	✓			197,400.00	28,800.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมย่อยที่ 2 การส่งเสริมการแปรรูปอะโวโดคาสายพันธุ์พื้นเมืองสู่น้ำมันมูลค่าสูง	มีผลิตภัณฑ์จากน้ำมันอะโวคาโด จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์	178,900	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	178,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	**โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ปี 2569-2570 (ด้านปศุสัตว์)**		**870,100**	-					**303,100**	**567,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน	1. เกษตรกร จำนวน 140 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอ 2. เกษตรกร จำนวน 140 คน ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน	472,500	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569		✓		45,500.00	427,000.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 45,500 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยคอกหมักจากมูลโค/กระบือ	1. เกษตรกร จำนวน 140 คน ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยคอกหมักจากมูลสัตว์ 2. เกษตรกร จำนวน 140 คน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยคอกหมักจากมูลสัตว์	200,900	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569	✓			200,900.00	-	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
	กิจกรรมหลักที่ 3 เสริมศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	1. เกษตรกร จำนวน 70 คน ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 2. เกษตรกร จำนวน 70 คน ได้รับการสนับสนุนปัจจัยเพื่อใช้ในการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร	196,700	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569		✓		56,700.00	140,000.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 56,700 บาท
12	**โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน ปี 2569-2570 (ด้านประมง)**		**308,600**	-			-	-	**306,600.00**	**2,000.00**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน	1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 80 คน 2. เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการทดลองเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 100 คน	308,600	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569	✓			306,600.00	2,000.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้น****

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
13	**โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและขยายช่องทางการค้าสินค้าเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**2,378,400**	**-**					**111,594.00**		
	กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการและเกษตรกรสู่การเป็นนักการตลาดยุคใหม่	ผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมสู่การเป็นนักการตลาดยุคใหม่	124,000	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569	✓			83,824.00	40,176.00	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
	กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	สินค้าเด่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประชาสัมพันธ์	468,600	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569		✓		15,550.00	453,050.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 15,550 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ สินค้าเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน	การเชื่อมโยงจับคู่เจรจาคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผู้ประกอบการนอกพื้นที่จังหวัด อย่างน้อย 5 คู่	1,785,800	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569		✓		12,220.00	1,773,580.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68 - กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน 2569 - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 12,220 บาท
14	**โครงการส่งเสริมศักยภาพระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**226,700**	**-**			**-**	**-**	**226,260**	**440**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง)	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรง) จำนวน 50 ราย	73,900	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			73,460.00	440.00	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน (สมุนไพร,ไผ่,ผักหวานฯลฯ)	เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน (สมุนไพร,ไผ่,ผักหวานฯลฯ) จำนวน 50 ราย	63,900	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			63,900.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**
	กิจกรรมหลักที่ 3 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	เกษตรกรได้รับการท่ายทอดความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/ผลผลิตจากป่าชุมชน จำนวน 50 ราย	88,900	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			88,900.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
15	**โครงการขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**1,248,600**	-					**1,227,920.00**	**20,680**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ขยายผลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สู่โรงเรียน ตชด.จังหวัดแม่ฮ่องสอน	โรงเรียน ตชด.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดการเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 โรงเรียน	380,200	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569	✓			375,220.00	4,980.00	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**
	กิจกรรมหลักที่ 2 การขยายผลองค์ความรู้ด้านประมงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ในรูปแบบโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	1. ชุมชนและหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง 2. ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 100 คน มีทักษะการประกอบอาชีพ มีองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	578,900	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569	✓			563,200.00	15,700.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 563,200 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง	289,500	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569	✓			289,500.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว**

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
16	**โครงการขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ**		**4,166,300**	-					**2,418,800.00**	**1,747,500**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและสาธิตการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมรายได้ตามแนวพระราชดำริโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร-วัสดุเชื้อไฟเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและลดปัญหาหมอกควันไฟอันเกิดจากการเผา	เกษตรกร จำนวน 445 คน ได้รับการส่งเสริมและสาธิตการผลิตและใช้ปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมรายได้ตามแนวพระราชดำริโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร-วัสดุเชื้อไฟเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและลดปัญหาหมอกควันไฟอันเกิดจากการเผา	1,873,400	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569	✓			1,057,400.00	816,000.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 1,057,400 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2 การเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน	นักเรียน จำนวน 320 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชผักสวนครัวและฝึกปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว	576,000.00	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			160,000.00	416,000.00	****ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว****
	กิจกรรมหลักที่ 3 การส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ในหมู่บ้านศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ 14 หมู่บ้าน	เกษตรกร จำนวน 100 คน ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่แก่เกษตรกร ในหมู่บ้านศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ 14 หมู่บ้าน	244,000	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			49,000.00	195,000.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม 49,000 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชผักในโรงเรือนในพื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน	เกษตรกร จำนวน 100 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชผักในโรงเรือนในพื้นที่ธนาคารอาหารชุมชน	250,000	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	✓			47,800.00	202,200.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม 47,800 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมการผลิตเห็ด 3 อย่าง สร้างอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	เกษตรกร จำนวน 100 คน ได้รับการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด 3 อย่าง สร้างอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	145,500	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			29,800.00	115,700.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่ายสะสม 29,800 บาท

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
	กิจกรรมหลักที่ 6 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	เกษตรกร จำนวน 120 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	386,200	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			383,600.00	2,600.00	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
	กิจกรรมหลักที่ 7 การส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง	เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 600 คน ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง	691,200	-	ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569	✓			691,200.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
17	**โครงการขยายผลในพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวาร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**7,955,700**	**4,545,000.00**						**7,955,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริบ้านหนองเขียว		**3,410,000**	**-**					**-**	**3,410,000**	**อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 68**
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา Hybrid System ขนาด 10 kw และระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 10 kWh พร้อมห้องเย็น ขนาด 2.4/3.6/2.4 เมตร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา Hybrid System ขนาด 10 kw และระบบกักเก็บพลังงาน ขนาด 10 kWh พร้อมห้องเย็น ขนาด 2.4/3.6/2.4 เมตร	2,460,000	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	2,460,000	- อยู่ระหว่างทบทวน TOR เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6/8.2 เมตร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6/8.2 เมตร	950,000	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	950,000	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 กุมภาพันธ์ 2569 คาดว่าจะลงนามหลังจากพื้นที่ได้รับการอนุมัติ
	กิจกรรมหลักที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบริวาร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวารบ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	4,545,700	4,545,000	ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	4,545,000	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 - ลงนามในสัญญา วันที่ 30 มีนาคม 2569 ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลวรรณเจริญกิจวงเงิน
18	**โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**200,000**	**-**					**73,000.00**	**127,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	1. ครู บุคลากร และนักเรียน จำนวน 125 คน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2. โรงเรียนเป็นต้นแบบการดำเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 1 โรงเรียน	200,000	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			73,000.00	127,000.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 68 - ดำเนินการสเร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ผลการเบิกจ่าย สะสม 73,000 บาท

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
19	**โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร**		**1,525,300**	**1,525,300.00**					**67,804.00**	**1,457,496**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1. สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 50 คน ได้รับการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2. ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ 3. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 2 แหล่ง 4. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 1 งาน	1,525,300	1,525,300	ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569		✓		67,804.00	1,457,496.00	อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการเบิกจ่าย สะสม 67,804 บาท
	ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน		**8,590,000**	**6,650,000**				-	**2,000,000**	**6,150,000.00**	
20	**โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดนตรีและศิลปะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**3,500,000**	**2,000,000.00**				-	**2,000,000.00**	**1,500,000**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 งานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,000,000	2,000,000.00	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569	✓			2,000,000.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน (sports tourism)	1. การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน โมโตครอส-ไซเคิลครอส 2. การแข่งขันมินิไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน	1,500,000	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	1,500,000	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 - กำหนดจัดกิจกรรมในช่วง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2569
21	**โครงการการยกระดับสินค้า บริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**5,090,000**	**4,650,000.00**					**-**	**4,650,000.00**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการปรับปรุงสถานที่แหล่งน้ำพุร้อนบ้านผาบ่องเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบน้ำผุร้อนผาบ่อง 2.ปรับปรุงอาคารอาคารบริการนักท่องเที่ยว 3. ก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์	5,090,000	4,650,000.00	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	4,650,000.00	อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68 - ลงนามในสัญญาวันที่ 23 มี.ค. 69 ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด หิรัญพล ก่อสร้าง วงเงิน 4,650,000 บาท - แจ้ง PO วันที่ 26 มี.ค. 69 วงเงิน 4,650,000 บาท
	ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน		**6,865,600**	**5,210,000**					**327,700.00**	**5,847,900**	
22	**โครงการสำคัญที่ 3 โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน**		**965,600**	-					**327,700.00**	**637,900**	
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม To Be Number One ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน		**965,600**	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569				**327,700.00**	**637,900**	**อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 68**
		กิจกรรมที่ย่อยที่ 1 อบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	133,100	-			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	133,100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		กิจกรรมย่อยที่ 2 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา (10 แห่ง)	140,000	-			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	140,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่	ประเด็นการพัฒนา /โครงการ/กิจกรรมหลัก	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (บาท)	วงเงินสัญญาจ้าง (กรณีงบลงทุน)	ระยะเวลาดำเนินการ	ความก้าวหน้า (ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ			
		กิจกรรมย่อยที่ 3 การขับเคลื่อนในสถานประกอบการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายและสมาชิกชมรมในสถานประกอบการ	10,000	-		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย	10,000	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
		กิจกรรมย่อยที่ 4 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ (เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน)	10,000	-		✓			10,000.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 5 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ (เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง)	10,000	-		✓			10,000.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 6 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000	-		✓			10,000.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 7 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน	10,000	-		✓			10,000.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 8 TO BE NUMBER ONE MAE HONG SON SMART YOUTH LEADER	99,400	-		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย	99,400	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
		กิจกรรมย่อยที่ 9 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับภาคเหนือ	82,400	-		✓			82,400.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 10 การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ	95,800	-		✓			95,800.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 11 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ	51,400	-		✓			ยังไม่มีการเบิกจ่าย	51,400	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย
		กิจกรรมย่อยที่ 12 อบรมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับประเทศ	109,500	-		✓			109,500.00	-	**ดำเนินการเสร็จสิ้น**
		กิจกรรมย่อยที่ 13 การประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	194,000	-			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	194,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		กิจกรรมย่อยที่ 14 การประชุมรับประเมินรอบพื้นที่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE	10,000	-			✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	10,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	**โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**		**5,900,000**	**5,210,000.00**						**5,210,000.00**	
	กิจกรรมหลักที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ		**5,900,000**	**5,210,000.00**						**5,210,000.00**	**อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 68**
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างผนังกันดินและขุดปรับแต่งลำน้ำ ความยาวรวม 630 เมตร และจำนวนกล่อง GABION ไม่น้อยกว่า 2,835 กล่อง	ผนังกันดินและขุดปรับแต่งลำน้ำ ความยาวรวม 630 เมตร และจำนวนกล่อง GABION ไม่น้อยกว่า 2,835 กล่อง	5,900,000	5,210,000.00	ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2569		✓		ยังไม่มีการเบิกจ่าย	5,210,000.00	ลงนามสัญญา วันที่ 4 มี.ค. 69 ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.เค แม่ฮ่องสอน - PO วันที่ 6 มี.ค. 69 วงเงิน 5,210,000 บาท **ผลการดำเนินงาน 5%**
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		**9,000,000**						**3,035,237.79**		
	รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ		**300,157,200**	**219,552,000.00**			-	-	**21,237,288.09**	**229,932,844**	